

## ความก้าวหน้าสะสมของงานก่อสร้าง CC1/1 ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2559

ส่วนงาน	% Weight	Plan (ต.ค.-59)	Actual (ต.ค.-59)	Ahead(+)/Delay(-)
SAT-1	32.71%	1.24%	2.57%	+ 1.33%
SOUTH TUNNEL	35.82%	0.83%	1.48%	+ 0.65%
APRON	31.47%	1.79%	2.41%	+ 0.62%
OVERALL	100%	1.26%	2.13%	+ 0.87%

## ปัญหาและอุปสรรค

### ปัญหาและอุปสรรค

- การเชื่อมต่อ Taxi Way H, D, C: ITD กำลังศึกษาข้อเสนอล่าสุดที่ได้รับจาก AeroThai ในการทำงานพร้อมกันที่ Taxi Way H และ E เพื่อไม่ให้งานมีผลกระทบกับ MS และ KD

# งานที่ CC1/1 จะดำเนินการต่อไป

- งานที่จะดำเนินการต่อไป

1. งานเสาเข็มเจาะ / Guide Wall และ Cement column
2. งานขนย้าย Surcharge
3. งานเตรียมการ - Truck In / Out, U-Turn, Production Plant, Field lab, งานรั้วชั่วคราว และ สำนักงานสนามพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก