

ความก้าวหน้าสะสมของงานก่อสร้าง CC3 ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2559

ส่วนงาน	% Weight	Plan (ต.ค.-59)	Actual (ต.ค.-59)	Ahead(+)/Delay(-)
งานไฟฟ้า	74.78%	0.56%	0.56%	0
งานประปา	20.58%	1.28%	0.45%	-0.83%
งานระบบบำบัดน้ำ เสีย	4.64%	0.08%	0%	-0.08%
OVERALL	100%	0.68%	0.51%	-0.17%

ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาและอุปสรรค

- ระยะเวลาที่เหลือในการทำงานให้ตามเป้าหมาย MS03-01 เหลือประมาณ 75 วันทำให้ต้องเร่งงานก่อสร้างและเพิ่มทรัพยากรในการทำงานมากขึ้น พร้อมแผนสำรองเพื่อป้องกันปัญหาที่ไม่คาดคิด - การเตรียมแบบสำหรับการแก้ไขเสาเข็มที่อาจจะเสียหายแล้วต้องตอกเพิ่ม การเตรียมปั้นจั่นเพื่อสำหรับเร่งงาน การเผื่อความยาวของเหล็ก Dowel ไว้เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ต้องเสริม Dowel อีกตอนตัดหัวเสาเข็ม เป็นต้น

งานที่ CC3 จะดำเนินการต่อไป

- งานที่จะดำเนินการต่อไป

1. งานถมและบดอัดดินบริเวณ MTS2 และ WSS2
2. เตรียมการงานเสาเข็มตอกบริเวณ MST2
3. งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้างบริเวณถังปรับสภาพน้ำเสียและถังบำบัดน้ำเสียขั้นต้น