

## ความก้าวหน้าสะสมของงานก่อสร้าง CC3 ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559

ส่วนงาน	% Weight	Plan (พ.ย.-59)	Actual (พ.ย.-59)	Ahead(+)/Delay(-)
งานไฟฟ้า	74.78%	1.08%	0.71%	-0.37%
งานประปา	20.58%	5.09%	3.08%	-2.01%
งานระบบบำบัดน้ำ เสีย	4.64%	0.18%	0%	-0.18%
OVERALL	100%	1.86%	1.16%	-0.70%

## ปัญหาและอุปสรรค

### ปัญหาและอุปสรรค

- ระยะเวลาที่เหลือในการทำงานให้ตามเป้าหมาย MS03-01 เหลือประมาณ 42 วันทำให้ต้องเร่งงานก่อสร้างและเพิ่มทรัพยากรในการทำงานให้มากขึ้น และต้องทำงานล่วงเวลา

## งานที่ CC3 จะดำเนินการต่อไป

1. งานถมและบดอัดดินบริเวณ MTS2 และ WSS2
2. การงานเสาเข็มตอกบริเวณ MTS2
3. งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้างบริเวณถึงปรับสภาพน้ำเสียและถังบำบัดน้ำเสียขั้นต้น
4. งานเตรียมการก่อสร้าง Duct Bank และ ท่อใต้ดิน ในพื้นที่ Apron / Taxiway ด้านตะวันตกและตะวันออก