

ความก้าวหน้าสะสมของงานก่อสร้าง CC3 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560

	% Weight	Plan (25 มี.ค. 60)	Actual (25 มี.ค. 60)	Ahead (+) / Delay (-)
งานไฟฟ้า	74.78%	10.72%	5.24%	- 5.48%
งานประปา	20.58%	31.33%	19.23%	- 12.10%
งานระบบบำบัดน้ำ เสีย	4.64%	3.86%	3.77%	- 0.09%
OVERALL	100%	14.65%	8.06%	- 6.59%

*หมายเหตุ : ความล่าช้ารวมจะส่งผลต่อระยะเวลาการแล้วเสร็จของโครงการประมาณ 4 เดือน

ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาและอุปสรรค

1. ความล่าช้าสะสมของงานที่เพิ่มขึ้นในทุกสัปดาห์
2. ขาดการวางแผนการดำเนินงานที่ดี ทำให้ก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนดและอาจจะไม่แล้วเสร็จตาม Milestone ซึ่งส่งผลกระทบต่อวันแล้วเสร็จของโครงการและการขาดสภาพคล่องทางการเงินของผู้รับจ้างเอง

งานที่ CC3 จะดำเนินการต่อไป

งานไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none">● ระบบสายส่ง 115 kV : อยู่ในขั้นตอนขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง● ระบบสายส่ง 24 kV / SCADA : วางหรี / ท่อ, วาง Duck Bank และ เทคอนกรีตหุ้มในพื้นที่ Apron/Taxiway / ถมกลับ บริเวณพื้นที่ ทับซ้อนและพื้นที่ด้านตะวันตก เตรียมเข้าพื้นที่ Airside● อาคาร MTS2 : งานโครงสร้างชั้นที่ 1
งานประปา	<ul style="list-style-type: none">● WSS2 : สกัดหัวเสาเข็ม, งานฐานราก, งานโครงสร้าง● ระบบท่อจ่ายน้ำประปา : ขุดดิน, เตรียมวางท่อ, ผังกลบ
งานระบบบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none">● ถังปรับสภาพและถังบำบัด : โครงสร้างถัง