

## ความก้าวหน้าสะสมของงานก่อสร้าง **CC1/1** ณ สิ้นเดือนเมษายน 2560

	% Weight	Plan (29 เม.ย. 60)	Actual (29 เม.ย. 60)	Ahead (+) / Delay (-)
SAT-1	32.71%	51.23%	46.64%	-4.59%
SOUTH TUNNEL	35.82%	33.65%	28.02%	- 5.63%
APRON	31.47%	29.62%	23.78%	- 5.84%
<b>OVERALL</b>	<b>100%</b>	<b>38.13%</b>	<b>32.78%</b>	<b>- 5.35%</b>

\*หมายเหตุ : ความล่าช้ารวมจะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการแล้วเสร็จของโครงการประมาณ 4 สัปดาห์

# ความก้าวหน้างาน SAT-1

กิจกรรม	% Weight	Plan (29 เม.ย.60)	Actual (29 เม.ย.60)	Ahead / Delay	กำหนด แล้วเสร็จ
1. งาน D-Wall	12.23%	แล้วเสร็จ 100%			
2. งาน Bored Pile	24.83%	แล้วเสร็จ 100%			
3. งาน Platform & Bracing	9.47%	69%	63.34%	-5.66%	30 มิ.ย. 60
4. งานขุดดิน	1.85%	62%	49.07%	-12.93%	15 ก.ค. 60
5. งาน Spun Pile	1.90%				1 เม.ย. 60
- Ramp		100%	59.34%	-40.66%	
- Boarding Bridge		76.68%	12.93%	-63.75%	

## ความก้าวหน้างาน SAT-1

กิจกรรม	% Weight	Plan (29 เม.ย.60)	Actual (29 เม.ย.60)	Ahead / Delay	กำหนด แล้วเสร็จ
6. งาน Underground Water Tank	0.59%	35%	26.38%	-8.62%	31 ก.ค. 60
7. งาน Boarding Bridge (Footing)	1.09%	35%	-	-35.00%	30 ส.ค. 60
8. งาน Footing	8.47%	26%	7.00%	-19%	10 ส.ค. 60

## ความก้าวหน้างาน SOUTH TUNNEL

กิจกรรม	% Weight	Plan (29 เม.ย..60)	Actual (29เม.ย.60)	Ahead / Delay	กำหนด แล้วเสร็จ
1. งาน D-Wall	10.92%	แล้วเสร็จ 100%			
2. งาน Bored Pile	12.16%	แล้วเสร็จ 100%			
3. งาน Platform & Bracing	6.45%	71%	63.77%	-7.23%	21 มี.ย. 60
4. งานขุดดิน	1.52%	63%	48%	-15%	15 ก.ค. 60
5. งาน Base Slab	11.73%	30%	0.8%	-29.2%	31 ส.ค. 60
6. งาน Column	3.03%	16%	-	-16%	31 พ.ค. 60
7. งาน Wall	0.13%	16%	-	-16%	31 พ.ค. 60
8. งาน Repair Wall (Existing Tunnel)	0.41%	14%	-	-14%	15 ต.ค. 60

## ความก้าวหน้างาน APRON

	% Weight	Plan (29 เม.ย.60)	Actual (29 เม.ย.60)	Ahead / Delay	กำหนด แล้วเสร็จ
1. Surcharge Removal	3.49%	แล้วเสร็จ 100%			
2. Subdrainage System	2.61%	68%	81%	+13%	25 ธ.ค. 60
3. Apron Culvert	6.30%	60%	56%	-4%	30 มิ.ย. 60
4. Drain Channel	1.82%	79%	30.73%	-48.27%	25 ธ.ค. 60
5. TWY Strip Box Culvert	13.75%	57%	38.2%	-18.8%	25 ธ.ค. 60
6. TWY Culvert	5.41%	46%	24.65%	-21.35%	30 ก.ย. 60
7. Secondary Canal	0.83%	37%	15%	-22%	7 ธ.ค. 60
8. Airside Road Culvert	0.33%	34%	50%	+16%	31 ส.ค. 60

## ความก้าวหน้างาน APRON

	% Weight	Plan (29 เม.ย.60)	Actual (29 เม.ย.60)	Ahead / Delay	กำหนด แล้วเสร็จ
<b>9. Drainage Transition Chamber</b>	0.43%	0%	48.6%	+48.6%	25 ธ.ค. 60
<b>10. Catchpit</b>	0.03%	50%	16.31%	-33.69%	15 เม.ย. 60
<b>11. Drainage Channel Culvert Junction</b>	0.02%	44%	0%	-44%	15 พ.ย. 60
<b>12. Shallow Ditch</b>	0.03%	20%	0%	-20%	31 พ.ค. 60
<b>13. Pipe Culvert</b>	0.09%	12%	0%	-12%	22 ม.ค. 61
<b>14. Drainage Channel, Start Piece</b>	0.03%	10%	0%	-10%	10 ก.พ. 61
<b>15. Into Plane Area</b>	3.41%	23%	24.6%	+1.6%	31 ก.ค. 60

# ความก้าวหน้างาน APRON

	% Weight	Plan (29 เม.ย.60)	Actual (29 เม.ย.60)	Ahead / Delay	กำหนด แล้วเสร็จ
<b>16. Airfield Pavement</b>					
- Excavation	0.49%	60%	70.5%	+10.5%	10 ก.พ. 61
- Sand Blanket	3.81%	33%	37.2%	+4.2%	10 มี.ค. 61
- Aggregate Base Course	0.51%	20%	58.3%	+38.3%	15 มี.ค. 61
- Cement Treated Base	10.32%	20%	18.3%	-1.7%	31 มี.ค. 61
- Separation Membrane	0.21%	20%	1.3%	-18.7%	7 เม.ย. 61
- PQC	20.65%	8%	1.3%	-6.7%	21 เม.ย. 61
- Joint	6.10%	5%	0.6%	-4.4%	31 มี.ค. 61
- Asphalt Concrete Pavement	4.08%	6%	21.5%	+15.5%	5 พ.ค. 61
- Transition Slab	0.41%	7%	0%	-7%	5 พ.ค. 61

## ความก้าวหน้างาน APRON

	%Weight	Plan (29 เม.ย.60)	Actual (29 เม.ย.60)	Ahead / Delay	กำหนด แล้วเสร็จ
<b>17. Roadway Pavement</b>					
- Sand Blanket	0.05%	10%	12.61%	+2.61%	17 ก.พ. 61
- Aggregate Base Course	0.02%	10%	11.42%	+1.42%	24 ก.พ. 61
- Cement Treated Base	0.40%	8%	11.42%	+3.42%	21 ก.พ. 61
- Asphalt Concrete Pavement	1.67%	8%	8.55%	+0.55%	5 พ.ค. 61
<b>18. Visual Aids</b>	7.62%	8%	8.1%	+0.1%	14 ก.ค. 61
<b>19. Apron Floodlight System</b>	2.20%	0%	0.5%	+0.5%	7 ก.ค. 61



## ปัญหาและอุปสรรค

### ปัญหาและอุปสรรค

- ความล่าช้าของงานขุดดิน, งานติดตั้งระบบป้องกันดินพัง และงานเสาเข็ม Spun Pile ของ SAT-1
- ความล่าช้าของงานขุดดิน และงานติดตั้งระบบป้องกันดินพัง ของ South Tunnel