

## ความก้าวหน้าสะสมของงานก่อสร้าง **CC3** ณ สิ้นเดือนเมษายน 2560

งาน	% Weight	Plan (29 เม.ย. 60)	Actual (29 เม.ย. 60)	Ahead (+) / Delay (-)
งานไฟฟ้า	74.78%	16.50%	6.08%	- 10.42%
งานประปา	20.58%	42.29%	22.06%	- 20.23%
งานระบบบำบัดน้ำเสีย	4.64%	9.07%	5.34%	- 3.73%
<b>OVERALL</b>	<b>100%</b>	<b>21.46%</b>	<b>9.34%</b>	<b>- 12.12%</b>

\*หมายเหตุ : ความล่าช้ารวมจะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการแล้วเสร็จของโครงการประมาณ 9 สัปดาห์

## ผลงานก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า

งาน	% Weight	Plan (29 เม.ย. 60)	Actual (29 เม.ย. 60)	Ahead (+) / Delay (-)
ระบบไฟฟ้า 115 kV	27.04%	24.48%	0%	- 24.48%
อาคาร MTS2	22.05%	16.11%	8.98%	- 7.13%
ระบบไฟฟ้า 24 kV	40.46%	11.39%	5.15%	- 6.24%
ระบบ SCADA	10.20%	14.36%	17.31%	+ 2.95%
ไฟฟ้าชั่วคราว	0.25%	100%	100%	-
<b>OVERALL</b>	<b>100%</b>	<b>16.50%</b>	<b>6.08%</b>	<b>- 10.42%</b>

## ผลงานก่อสร้างงานระบบประปา

งาน	% Weight	Plan (29 เม.ย. 60)	Actual (29 เม.ย. 60)	Ahead (+) / Delay (-)
ระบบท่อประธาน	11.71%	17.46%	5.64%	- 11.82%
อาคาร WSS2	58.97%	60.26%	25.52%	- 34.74%
ระบบสูบน้ำ / ระบบไฟฟ้า	6.90%	0%	0%	-
ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	22.01%	19.57%	27.01%	+ 7.44%
ประปาชั่วคราว	0.41%	100%	100%	-
<b>OVERALL</b>	<b>100%</b>	<b>42.29%</b>	<b>22.06%</b>	<b>- 20.23%</b>

## ผลงานก่อสร้างงานระบบบำบัดน้ำเสีย

งาน	% Weight	Plan (29 เม.ย. 60)	Actual (29 เม.ย. 60)	Ahead (+) / Delay (-)
ระบบ WWT ส่วนเพิ่มเติม	50.71%	9.22%	6.90%	- 2.32%
บ่อบำบัดน้ำเสีย (SPP21 / SPP22 / SPP23)	11.26%	4.94%	4.43%	- 0.51%
ระบบที่รวบรวมน้ำเสีย	38.03%	10.11%	3.51%	- 6.60%
<b>OVERALL</b>	<b>100%</b>	<b>9.07%</b>	<b>5.34%</b>	<b>- 3.73%</b>

## ปัญหาและอุปสรรค

### ปัญหาและอุปสรรค

1. ความล่าช้าสะสมของงานที่เพิ่มขึ้นในทุกสัปดาห์
2. ติดตามความคืบหน้า
  - การขออนุญาตก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า 115 kV
  - แผนเร่งรัดงานเพื่อแก้ปัญหาล่าช้า