

## ความก้าวหน้าสะสมของ SCS ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559

Package	Plan (ก.ย.-59)	Actual (ก.ย.-59)	Ahead(+) / Delay(-)
% รวมของ SCS	0.06%	0.11%	+ 0.05%

## การดำเนินการของ SCS ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559

- จัดหาและติดตั้งสำนักงานชั่วคราว จำนวน 12 ตู้ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบ IT และ  
จะดำเนินการสั่งเพิ่มอีก 1 ตู้
- จัดระบบเอกสาร เลขที่เอกสาร (SCS, ITD และ SGI) พร้อมการฝึกอบรมแล้วเสร็จ
- จัดระบบ Document Flow (วัสดุอุปกรณ์, Shop Drawing, RFI, Payment และหนังสือโต้ตอบ)
- จัดซื้อและติดตั้งเครื่องบันทึกเวลาทำงาน Electronic ด้วยการสแกนลายนิ้วมือแล้วเสร็จ
- สรุปรูปแบบที่ตั้งและแบบรายละเอียดผังสำนักงานโครงการ และได้ผู้รับจ้างงาน  
เสาะเข้ามาแล้ว
- สรุปรูปแบบ IT - Primavera Contract Management และ P6 กับทีมงาน สกส.

## การดำเนินการของ SCS ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559

- สรุปตำแหน่งที่ตั้งและแบบรายละเอียดของห้อง Monitoring Room พร้อมทั้งตำแหน่งติดตั้งกล้องที่อาคารผู้โดยสาร และจากทางด้านหน่วยงานก่อสร้าง ผอ. สกส.
- ดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายให้ สกส. แล้วเสร็จ รอการติดตั้ง Software มีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- จัดทำบันทึกวิทัศน์ พิธีเริ่มงานก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559
- จัดหาสำนักงานชั่วคราว จำนวน 3 ตู้ พร้อมติดตั้งที่หน้างานก่อสร้าง เมื่อการจัดเตรียมพื้นที่ของITD พร้อม