

ความก้าวหน้าสะสมของ **SCS** ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559

Package	Plan (พ.ย.-59)	Actual (พ.ย.-59)	Ahead(+) / Delay(-)
% รวมของ SCS	1.82%	2.15%	+ 0.33%

การดำเนินงานของ CSC ในเดือนพฤศจิกายน 2559

- จัด Workshop กับ CC1/1 และ CC3 เพื่อตรวจสอบ S-Curve
- ประชุมหารือร่วมกับ กฟน. และ ทอท. ที่ AOB1 ในกรณี DCAP ไม่สามารถจัดหาไฟฟ้าและน้ำเย็นให้กับโครงการได้
- ตัดเหล็ก Lot 10, 11, 12, 13 ไปทดสอบ
- เก็บตัวอย่างหินที่โรงโม่หนองน้ำเขียว บ้านบึง จังหวัดชลบุรี
- ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างทรายถมที่บางบาลอยุธยาและอ่างทองของสัญญา CC3
- ตรวจสอบการผลิตเสาเข็มของ บริษัท ทักษิณ คอนกรีต จำกัด (มหาชน) ของสัญญา CC3

การดำเนินงานของ CSC ในเดือนพฤศจิกายน 2559

- สรุปสถานะเอกสารทั้งหมดของโครงการ
- ตอกเสาเข็มบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้กำลังดำเนินการตัดหัวเสาเข็มและจะเทคอนกรีตงานฐานรากภายในสัปดาห์นี้
- การตอกเสาเข็มห้อง Monitoring Room จะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ และจะดำเนินการก่อสร้างฐานรากภายในสัปดาห์หน้า