

ความก้าวหน้าสะสมของงานก่อสร้าง CC1/1 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2560

	% Weight	Plan (25 มิ.ย. 60)	Actual (25 มิ.ย. 60)	Ahead (+) / Delay (-)
SAT-1	32.71%	61.69%	54.38%	-7.31%
SOUTH TUNNEL	35.82%	44.02%	34.07%	-9.95%
APRON	31.47%	46.34%	39.49%	-6.85%
OVERALL	100%	50.53%	42.42%	-8.11%

หมายเหตุ : ความล่าช้ารวมในปัจจุบันประมาณ 5 สัปดาห์ จากแผนงานที่วางไว้

(Last week -7.52%)

ความก้าวหน้างาน SAT-1

กิจกรรม	% Weight	Plan (25 มิ.ย. 60)	Actual (25 มิ.ย. 60)	Ahead / Delay	กำหนด แล้วเสร็จ
1. งาน D-Wall	4.00%	แล้วเสร็จ 100%			
2. งาน Bored Pile	8.12%	แล้วเสร็จ 100%			
3. งาน Platform & Bracing **	3.10%	98%	96%	-2%	30 มิ.ย. 60
4. งานขุดดิน	0.61%	91%	92%	1%	15 ก.ค. 60
5. งาน Spun Pile	0.62%				31 มี.ค. 60
- Ramp		100%	100%	-	(15 ก.ค. 60)
- Boarding Bridge		100%	73%	-27%	
- Utilities Tunnel		100%	100%	-	

ความก้าวหน้างาน SAT-1

กิจกรรม	% Weight	Plan (25 มิ.ย. 60)	Actual (25 มิ.ย. 60)	Ahead / Delay	กำหนด แล้วเสร็จ
6. งาน Underground Water Tank	0.19%	75%	40%	-35%	31 ก.ค. 60
7. งาน Boarding Bridge (Footing)	0.36%	76%	7%	-69%	30 ส.ค. 60
8. งาน Footing **	2.77%	65%	35%	-30%	10 ส.ค. 60
9. งาน Column & RC Wall	0.02%	2%	0%	-2%	7 พ.ย. 60
10. งาน Slab and Beam ชั้น B2	1.63%	20%	0.8%	-19.2%	30 ส.ค. 60
11. งาน Slab and Beam ชั้น G	1.93%	19%	0%	-19%	31 ธ.ค. 60
12. งาน Ramp & Retaining Wall	1.41%	26%	0%	-26%	30 ส.ค. 60
13. งาน Utilities Tunnel	0.02%	0%	0.25%	0.25%	7 พ.ย. 60

ความก้าวหน้างาน SAT-1

กิจกรรม	% Weight	Plan (25 มิ.ย. 60)	Actual (25 มิ.ย. 60)	Ahead / Delay	กำหนด แล้วเสร็จ
14. งาน APM Station at Concourse D - โครงสร้าง	0.26%	7%	0.1%	-6.9%	31 ม.ค. 61
15. งานระบบประปาและสุขาภิบาล	0.17%	0%	11%	11%	30 ต.ค. 61

ความก้าวหน้างาน SOUTH TUNNEL

กิจกรรม	% Weight	Plan (25 มิ.ย. 60)	Actual (25 มิ.ย. 60)	Ahead / Delay	กำหนด แล้วเสร็จ
1. งาน D-Wall	3.91%	แล้วเสร็จ 100%			
2. งาน Bored Pile	4.36%	แล้วเสร็จ 100%			
3. งาน Platform & Bracing **	2.31%	100%	96%	-4%	21 มิ.ย. 60
4. งานขุดดิน	0.55%	91%	94%	+3%	15 ก.ค. 60
5. งาน ุBase Slab **	4.20%	60%	26%	-34%	31 ส.ค. 60
6. งาน Column	1.09%	42%	7%	-35%	21 ต.ค. 60
7. งาน Roof Slab **	3.28%	31%	0%	-31%	10 พ.ย. 60

ความก้าวหน้างาน SOUTH TUNNEL

กิจกรรม	% Weight	Plan (25 มิ.ย. 60)	Actual (25 มิ.ย. 60)	Ahead / Delay	กำหนด แล้วเสร็จ
8. งาน Repair Wall (Existing Tunnel)	0.15%	40%	1%	-39%	15 ต.ค. 60
9. งาน Revise Slope (Existing Tunnel)	1.13%	32%	0%	-32%	15 ต.ค. 60
10. งาน Beam	0.19%	100%	8.6%	-91.4%	31 พ.ค. 60
11. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร **	6.25%	0%	0.04%	0.04%	30 ก.ย. 61
12. งานระบบประปาและสุขาภิบาล	0.55%	3.5%	3%	-0.5%	30 ก.ย. 61

ความก้าวหน้างาน SOUTH TUNNEL

กิจกรรม	% Weight	Plan (25 มิ.ย. 60)	Actual (25 มิ.ย. 60)	Ahead / Delay	กำหนด แล้วเสร็จ
13. งาน Platform at Emergency Walkway	0.26%	9%	0%	-9%	12 พ.ย. 60
14. งาน Service Roadway	0.12%	9%	0%	-9%	12 พ.ย. 60
15. งาน Walkway at Service Roadway	0.06%	9%	0%	-9%	12 พ.ย. 60

ความก้าวหน้างาน APRON

	% Weight	Plan (25 มิ.ย. 60)	Actual (25 มิ.ย. 60)	Ahead / Delay	กำหนด แล้วเสร็จ
1. Surcharge Removal	1.10%	แล้วเสร็จ 100%			
2. Subdrainage System	0.82%	88%	86%	-2%	25 ธ.ค. 60
3. Apron Culvert	1.98%	100%	92%	-8%	24 มิ.ย. 60
4. Drain Channel	0.57%	79%	72%	-7%	25 ธ.ค. 60
5. TWY Strip Box Culvert **	4.33%	81%	57%	-24%	25 ธ.ค. 60
6. TWY Culvert	1.70%	58%	33%	-25%	30 ก.ย. 60
7. Secondary Canal	0.26%	56%	26%	-30%	7 ธ.ค. 60
8. Airside Road Culvert	0.10%	60%	68%	8%	31 ส.ค. 60

ความก้าวหน้างาน APRON

	% Weight	Plan (25 มิ.ย. 60)	Actual (25 มิ.ย. 60)	Ahead / Delay	กำหนด แล้วเสร็จ
9. Drainage Transition Chamber	0.13%	0%	89%	89%	25 ธ.ค. 60
10. Into Plane Area	1.07%	69%	55%	-14%	5 ส.ค. 60
11. Visual Aids	2.40%	16%	19%	3%	14 ก.ค. 61
12. Apron Floodlight System	0.69%	0%	3%	3%	7 ก.ค. 61
13. Apron Monitoring and Warning System	0.11%	0%	6%	6%	7 ก.ค. 61

ความก้าวหน้างาน APRON

	% Weight	Plan (25 มิ.ย. 60)	Actual (25 มิ.ย. 60)	Ahead / Delay	กำหนด แล้วเสร็จ
14. Airfield Pavement					
- Excavation	0.15%	60%	80%	20%	10 ก.พ. 61
- Sand Blanket	1.20%	51%	54%	-3%	10 มี.ค. 61
- Aggregate Base Course	0.16%	30%	76%	46%	15 มี.ค. 61
- Cement Treated Base	3.25%	36%	47%	11%	31 มี.ค. 61
- Separation Membrane	0.07%	35%	12%	-23%	7 เม.ย. 61
- PQC	6.50%	24%	12%	-12%	21 เม.ย. 61
- Joint	1.92%	21%	12%	-9%	31 มี.ค. 61
- Asphalt Concrete Pavement	1.28%	20%	25%	5%	5 พ.ค. 61
- Transition Slab	0.13%	7%	0%	-7%	5 พ.ค. 61

ความก้าวหน้างาน APRON

	%Weight	Plan (25 มิ.ย. 60)	Actual (25 มิ.ย. 60)	Ahead / Delay	กำหนด แล้วเสร็จ
15. Roadway Pavement					
- Sand Blanket	0.02%	43%	28%	-15%	17 ก.พ. 61
- Aggregate Base Course	0.01%	44%	33%	11%	24 ก.พ. 61
- Cement Treated Base	0.12%	16%	48%	32%	21 ก.พ. 61
- Asphalt Concrete Pavement	0.53%	17%	16%	1%	5 พ.ค. 61

ปัญหา อุปสรรค และข้อกังวล

ปัญหา อุปสรรค และข้อกังวล

- ความล่าช้าของงาน Footing ของ SAT-1
- ความล่าช้าของงานงาน Base Slab ของ South Tunnel
- ความล่าช้าของงาน PQC ของ Apron