

## ความก้าวหน้าสะสมของงานก่อสร้าง CC3 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2560

งาน	% Weight	Plan (25 มิ.ย. 60)	Actual (25 มิ.ย. 60)	Ahead (+) / Delay (-)
งานไฟฟ้า	74.78%	28.63%	8.15%	- 20.48%
งานประปา	20.58%	54.67%	28.12%	- 26.55%
งานระบบบำบัดน้ำ เสีย	4.64%	35.42%	22.24%	- 13.18%
OVERALL	100%	34.31%	12.91%	- 21.40%

\*หมายเหตุ : ความล่าช้ารวมในปัจจุบันประมาณ 15 สัปดาห์ จากแผนงานที่วางไว้

(Last Week -20.68%)

## ผลงานก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า

งาน	% Weight	Plan (25 มิ.ย. 60)	Actual (25 มิ.ย. 60)	Ahead (+) / Delay (-)
ระบบไฟฟ้า 115 kV	20.22%	52.36%	0.00%	- 52.36%
อาคาร MTS2	16.49%	19.17%	11.31%	- 7.86%
ระบบไฟฟ้า 24 kV	30.26%	18.80%	7.18%	- 11.62%
ระบบ SCADA	7.63%	23.40%	24.53%	1.13%
ไฟฟ้าชั่วคราว	0.19%	100%	100%	-
OVERALL	74.78%	28.63%	8.15%	- 20.48%

## ผลงานก่อสร้างงานระบบประปา

งาน	% Weight	Plan (25 มิ.ย. 60)	Actual (25 มิ.ย. 60)	Ahead (+) / Delay (-) )
ระบบท่อประธาน	2.41%	37.15%	16.01%	- 21.14%
อาคาร WSS2	12.14%	68.33%	31.77%	- 36.56%
ระบบสูบน้ำ / ระบบไฟฟ้า	1.42%	5.69%	0%	- 5.69%
ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	4.53%	41.93%	32.25%	- 9.68%
ประปาชั่วคราว	0.08%	100%	100%	-
<b>OVERALL</b>	<b>20.58%</b>	<b>54.67%</b>	<b>28.12%</b>	<b>- 26.55%</b>

## ผลงานก่อสร้างงานระบบบำบัดน้ำเสีย

งาน	% Weight	Plan (25 มิ.ย 60)	Actual (25 มิ.ย. 60)	Ahead (+) / Delay (-)
ระบบ WWT ส่วนเพิ่มเติม	2.35%	40.59%	7.22%	- 33.37%
บ่อสูบน้ำเสีย (SPP21 / SPP22 / SPP23)	0.52%	14.74%	4.43%	- 10.31%
ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย	1.76%	34.65%	47.53%	12.88%
OVERALL	4.64%	35.42%	22.24%	- 13.18%

## ปัญหา อุปสรรค และข้อกังวล

### ปัญหา อุปสรรค และข้อกังวล

1. ความล่าช้าสะสมของงานที่เพิ่มขึ้นในทุกสัปดาห์
2. ติดตามความคืบหน้า
  - การขออนุญาตก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า 115 kV
  - แผนเร่งรัดงานเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้า