

ความก้าวหน้าสะสมของงานก่อสร้าง CC3 ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2560

งาน	% Weight	Plan (25 มิ.ย. 60)	Actual (25 มิ.ย. 60)	Ahead (+) / Delay (-)
งานไฟฟ้า	74.78%	35.29%	8.56%	- 26.73%
งานประปา	20.58%	61.78%	31.00%	- 30.78%
งานระบบบำบัดน้ำ เสีย	4.64%	52.94%	25.73%	- 27.21%
OVERALL	100%	41.56%	13.98%	- 27.58%

\*หมายเหตุ : ความล่าช้ารวมในปัจจุบันประมาณ 17 สัปดาห์ จากแผนงานที่วางไว้

(Last Week -25.67%)

## ผลงานก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า

งาน	% Weight	Plan (25 ก.ค. 60)	Actual (25 ก.ค. 60)	Ahead (+) / Delay (-)
ระบบไฟฟ้า 115 kV	20.22%	66.96%	0.00%	- 66.96%
อาคาร MTS2	16.49%	21.46%	12.22%	- 9.24%
ระบบไฟฟ้า 24 kV	30.26%	23.13%	7.62%	- 15.51%
ระบบ SCADA	7.63%	27.92%	24.84%	- 3.08%
ไฟฟ้าชั่วคราว	0.19%	100%	100%	-
OVERALL	74.78%	35.29%	8.56%	- 26.73%

## ผลงานก่อสร้างงานระบบประปา

งาน	% Weight	Plan (25 ก.ค. 60)	Actual (25 ก.ค. 60)	Ahead (+) / Delay (- )
ระบบท่อประปา	2.41%	48.85%	16.01%	- 32.84%
อาคาร WSS2	12.14%	72.81%	34.69%	- 38.12%
ระบบสูบน้ำ / ระบบไฟฟ้า	1.42%	13.29%	0%	- 13.29%
ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	4.53%	53.61%	37.52%	- 16.09%
ประปาชั่วคราว	0.08%	100%	100%	0%
OVERALL	20.58%	61.78%	31.00%	- 30.78%

## ผลงานก่อสร้างงานระบบบำบัดน้ำเสีย

งาน	% Weight	Plan (25 ก.ค. 60)	Actual (25 ก.ค. 60)	Ahead (+) / Delay (-)
ระบบ WWTP ส่วนเพิ่มเติม	2.35%	62.01%	7.49%	- 54.52%
บ่อสูบน้ำเสีย (SPP21 / SPP22 / SPP23)	0.52%	21.12%	4.43%	- 16.69%
ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย	1.76%	50.26%	56.35%	6.09%
<b>OVERALL</b>	<b>4.64%</b>	<b>52.94%</b>	<b>25.73%</b>	<b>- 27.21%</b>

## ปัญหา อุปสรรค และข้อกังวล

### ปัญหา อุปสรรค และข้อกังวล

1. ความล่าช้าสะสมของงานที่เพิ่มขึ้นในทุกสัปดาห์
2. ติดตามความคืบหน้า
  - การขออนุญาตก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า 115 kV
  - แผนเร่งรัดงานเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้า
  - ความล่าช้าของ MS-02 และ KD-01