

ความก้าวหน้าสะสมของงานก่อสร้าง CC3 ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2560

งาน	% Weight	Plan (25 ส.ค. 60)	Actual (25 ส.ค. 60)	Ahead (+) / Delay (-)
งานไฟฟ้า	74.78%	44.46%	8.96%	- 35.50%
งานประปา	20.58%	71.95%	33.23%	- 38.72%
งานระบบบำบัดน้ำ เสีย	4.64%	74.15%	28.67%	- 45.48%
OVERALL	100%	51.49%	14.87%	- 36.62%

หมายเหตุ : ความล่าช้ารวมในปัจจุบันประมาณ 21 สัปดาห์ จากแผนงานที่วางไว้

(ความล่าช้าเพิ่มขึ้น 1.64% จากสัปดาห์ที่ผ่านมา)

ผลงานก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า

งาน	% Weight	Plan (25 ส.ค. 60)	Actual (25 ส.ค. 60)	Ahead (+) / Delay (-)
ระบบไฟฟ้า 115 kV	20.22%	82.58%	0.00%	- 82.58%
อาคาร MTS2	16.49%	30.29%	13.10%	- 17.19%
ระบบไฟฟ้า 24 kV	30.26%	29.10%	7.96%	- 21.14%
ระบบ SCADA	7.63%	33.56%	25.44%	- 8.12%
ไฟฟ้าชั่วคราว	0.19%	100%	100%	-
OVERALL	74.78%	44.46%	8.96%	- 35.50%

ผลงานก่อสร้างงานระบบประปา

งาน	% Weight	Plan (25 ส.ค. 60)	Actual (25 ส.ค. 60)	Ahead (+) / Delay (-))
ระบบท่อประปา	2.41%	63.46%	21.31%	- 42.15%
อาคาร WSS2	12.14%	80.60%	36.34%	- 44.26%
ระบบสูบน้ำ / ระบบไฟฟ้า	1.42%	22.78%	0%	- 22.78%
ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	4.53%	68.19%	40.45%	- 27.74%
ประปาชั่วคราว	0.08%	100%	100%	-
OVERALL	20.58%	71.95%	33.23%	- 38.72%

ผลงานก่อสร้างงานระบบบำบัดน้ำเสีย

งาน	% Weight	Plan (25 ส.ค. 60)	Actual (25 ส.ค. 60)	Ahead (+) / Delay (-)
ระบบ WWTP ส่วนเพิ่มเติม	2.35%	86.92%	7.49%	- 79.43%
บ่อสูบน้ำเสีย (SPP21 / SPP22 / SPP23)	0.52%	31.48%	4.43%	- 27.05%
ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย	1.76%	69.76%	64.09%	- 5.67%
OVERALL	4.64%	74.15%	28.67%	- 45.48%

ปัญหา อุปสรรค และข้อกังวล

ปัญหา อุปสรรค และข้อกังวล

1. ความล่าช้าของการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์หลักของ CC3
2. จำนวนแรงงานและเครื่องจักรไม่เพียงพอ
3. ความล่าช้าของงานในส่วนต่างๆ
 - การขออนุญาตก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า 115 kV
 - ความล่าช้าของ KD-01
 - ความล่าช้าของ MS-02
 - ความล่าช้าของการก่อสร้างท่อประปาประธานและท่อรวบรวมน้ำเสียบริเวณ Sky Lane

ปัญหา อุปสรรค และข้อกังวล

- ปัญหาเรื่องการจ่ายไฟฟ้า 115 kV จาก DCAP / การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
 - ไม่สามารถเริ่มงานก่อสร้างได้ เนื่องจากยังไม่มีภาระบัพชี้อผู้ขอใช้ไฟฟ้า
 - อุปกรณ์ Main Equipment บางรายการต้องมีการปรับแก้ Spec ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ ถูกกำหนดจากผู้จ่ายไฟฟ้า