

ความก้าวหน้าสะสมของงานก่อสร้าง CC1/1 ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559

ส่วนงาน	% Weight	Plan (พ.ย.-59)	Actual (พ.ย.-59)	Ahead(+) / Delay(-)
SAT-1	32.71%	8.61%	10.22%	+ 1.61%
SOUTH TUNNEL	35.82%	4.66%	5.99%	+ 1.33%
APRON	31.47%	3.47%	4.09%	+ 0.62%
OVERALL	100%	5.58%	6.77%	+ 1.19%

ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาและอุปสรรค

- Concrete Supply ไม่เพียงพอกับการก่อสร้างที่หน้างาน
- การขอย้ายตำแหน่ง Box Culvert เพื่อการก่อสร้างงานเชื่อมต่อ Taxiway
- คุณสมบัติของหิน Surcharge ที่จะต้องนำมาใช้เป็น Base Course สำหรับงาน Taxiway และ Apron

งานที่ CC1/1 จะดำเนินการต่อไป

1. งานเตรียมการ Production Plant
2. งาน Cement Column / Guide Wall / เสาค้ำเข็มเจาะ และ D-Wall
3. งานขนย้าย Surcharge
4. งาน Subdrainage System
5. งาน Apron Culvert / งาน Drainage Channel
6. งาน Taxiway Culvert / งาน Taxiway Strip Box Culvert