

ความก้าวหน้าสะสมของ SCS ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2559

| Package | Plan (ต.ค.-59) | Actual (ต.ค.-59) | Ahead(+) / Delay(-) |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| % รวมของ SCS | 0.43% | 0.68% | + 0.25% |

การดำเนินการของ CSC ในเดือนตุลาคม 2559

- จัด Workshop กับ CC3 เพื่อจัดทำแผนงานในรูปแบบ P6 เพื่อนำเสนอกับคณะกรรมการ
- จัดประชุมร่วมกับ CC1/1 และ CC3 เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำ S-Curve
ควบคุมงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ Guide Wall และการเจาะ Soil Cement Column
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเวลาการทำงานตามปกติและล่วงเวลา
- เก็บตัวอย่างเหล็กเส้นที่นำเข้ามาใช้งานในหน่วยงานก่อสร้าง
- สถานะเอกสารทั้งหมดของโครงการ
- เริ่มดำเนินการติดตั้งปั้นจั่นบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน โครงการ

การดำเนินการของ CSC ในเดือนตุลาคม 2559

- ดำเนินการจัดทำ Video Presentation ความก้าวหน้าของโครงการประจำเดือนตุลาคม

