

ความก้าวหน้าสะสมของ **SCS** ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559

<b>Package</b>	<b>Plan (ธ.ค.-59)</b>	<b>Actual (ธ.ค.-59)</b>	<b>Ahead(+) / Delay(-)</b>
% รวมของ <b>SCS</b>	<b>3.48%</b>	<b>3.91%</b>	<b>+ 0.43%</b>

## การดำเนินงานของ CSC ในเดือนธันวาคม 2559

- สรุปสถานะเอกสารทั้งหมดของโครงการ
  - อาคารสำนักงานของ CSC : ดำเนินการก่อสร้างฐานรากอาคารจำนวนทั้งหมด 66 ฐาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังดำเนินการติดตั้งโครงสร้างของอาคาร
  - ห้อง Monitoring Room : การตอกเสาเข็มห้อง Monitoring Room จำนวนทั้งหมด 26 ต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะเริ่มดำเนินการวางแนวและทำแบบเพื่อทำฐานราก
- สำหรับการนำภาพงานก่อสร้างมาแสดงบนระบบเครือข่ายในระหว่างที่การก่อสร้างห้อง Monitoring Room ยังไม่แล้วเสร็จนั้น ปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV และอุปกรณ์ทั้งหมดจำนวน 18 ชุด เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เชื่อมต่อการรับส่งภาพงานก่อสร้างจากกล้อง CCTV 4 ตัว มาแสดงบนระบบเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว

## การดำเนินงานของ CSC ในเดือนธันวาคม 2559

- ตัดเหล็กเส้น Lot 22, 23 ไปทดสอบ
- ตรวจสอบโรงงานฝ่ายผลิตท่อ HDPE ขนาด 450 PN10 PE100 ใช้ใน Airside CC3
- ตรวจสอบการขุดเจาะสำรวจงาน 115kv ของ CC3 ช่วงก่อนถึงถนนบางนา-ตราด
- ประชุมหารือกับ สกส DC 1 และ CC1/1 เรื่องขั้นตอนการก่อสร้างและแผนงานก่อสร้าง Box Culvert AP-01
- ประชุมกับ CC3 เพื่อพิจารณาขั้นตอนการขุดดิน Utility Tunnel ในพื้นที่ MTS2