

ความก้าวหน้าสะสมของ **SCS** ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560

Package	Plan (ม.ค.-60)	Actual (ม.ค.-60)	Ahead(+) / Delay(-)
% รวมของ SCS	11.12%	9.76%	-1.36%

การดำเนินงานของ CSC ในเดือนมีนาคม 2560

- สรุปสถานะเอกสารทั้งหมดของโครงการ
- อาคารสำนักงานของ CSC : กำลังดำเนินการติดตั้งผนังภายใน
- ห้อง Monitoring Room : งานพื้นโครงสร้างแล้วเสร็จ กำลังติดตั้งผนังภายนอก
- ประชุมประจำสัปดาห์
 - i. Progress Meeting
 - ii. Coordination Meeting
 - iii. RFI Meeting
 - iv. SHE Meeting