

## ความก้าวหน้าสะสมของ SCS ณ สิ้นเดือนเมษายน 2560

Package	Plan (ม.ค.-60)	Actual (ม.ค.-60)	Ahead(+) / Delay(-)
% รวมของ SCS	13.38%	10.41%	-2.97%

## การดำเนินงานของ CSC ในเดือนเมษายน 2560

- สรุปสถานะเอกสารทั้งหมดของโครงการ
- อาคารสำนักงานของ CSC : กำลังดำเนินการติดตั้งผนังภายในและงานระบบ
- ห้อง Monitoring Room : งานพื้น โครงสร้างแล้วเสร็จ กำลังติดตั้งผนังภายนอก
- ประชุมประจำสัปดาห์
  - i. Progress Meeting
  - ii. Coordination Meeting
  - iii. RFI Meeting
  - iv. SHE Meeting