

ความก้าวหน้าสะสมของ **SCS** ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2560

Package	Plan (ม.ค.-60)	Actual (ม.ค.-60)	Ahead(+) / Delay(-)
% รวมของ SCS	16.50%	12.33%	-4.17%

การดำเนินงานของ CSC ในเดือนพฤษภาคม 2560

- สรุปสถานะเอกสารทั้งหมดของโครงการ
- อาคารสำนักงานของ CSC : กำลังดำเนินการย้ายเข้าทำงานและกินพื้นที่ที่ตั้งสำนักงานชั่วคราวภายใน วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560
- ห้อง Monitoring Room : กำลังดำเนินการทดสอบระบบเพื่อส่งมอบให้ ทอท. ใช้งานภายใน วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560
- ประชุมประจำสัปดาห์
 - i. Progress Meeting
 - ii. Coordination Meeting
 - iii. RFI Meeting
 - iv. SHE Meeting