

## ความก้าวหน้าสะสมของงานก่อสร้าง CC1/1 ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2560

	% Weight	Plan (25 มิ.ย. 60)	Actual (25 มิ.ย. 60)	Ahead (+) / Delay (-)
SAT-1	32.71%	69.36%	56.83%	-12.53%
SOUTH TUNNEL	35.82%	48.58%	37.16%	-11.42%
APRON	31.47%	51.96%	44.97%	-6.99%
OVERALL	100%	56.44%	46.05%	-10.39%

หมายเหตุ : ความล่าช้ารวมในปัจจุบันประมาณ 6 สัปดาห์ จากแผนงานที่วางไว้

(Last week -9.89%)

# ความก้าวหน้างาน SAT-1

กิจกรรม	% Weight	Plan (25 ก.ค. 60)	Actual (25 ก.ค. 60)	Ahead / Delay	กำหนด แล้วเสร็จ
1. งาน D-Wall	4.00%	แล้วเสร็จ 100%			
2. งาน Bored Pile	8.12%	แล้วเสร็จ 100%			
3. งาน Platform & Bracing **	3.10%	100%	100%	-	30 มิ.ย. 60 (21 ก.ค. 60)
4. งานขุดดิน	0.61%	100%	98%	-2%	15 ก.ค. 60 (30 ก.ค. 60)
5. งาน Spun Pile	0.62%				31 มี.ค. 60 (31 ก.ค. 60)
- Ramp		100%	100%	-	
- Boarding Bridge		100%	96%	4%	
- Utilities Tunnel		100%	100%	-	

## ความก้าวหน้างาน SAT-1

กิจกรรม	% Weight	Plan (25 ก.ค. 60)	Actual (25 ก.ค. 60)	Ahead / Delay	กำหนด แล้วเสร็จ
6. งาน Underground Water Tank	0.19%	95%	43%	-52%	31 ก.ค. 60
7. งาน Boarding Bridge (Footing)	0.36%	76%	14%	-62%	30 ส.ค. 60
8. งาน Footing **	2.77%	85%	46%	-39%	10 ส.ค. 60
9. งาน Column & RC Wall	0.02%	24%	1%	-23%	7 พ.ย. 60
10. งาน Slab and Beam ชั้น B2	1.63%	52%	8%	-44%	30 ส.ค. 60
11. งาน Slab and Beam ชั้น G	1.93%	31%	-	-31%	31 ธ.ค. 60

## ความก้าวหน้างาน SAT-1

กิจกรรม	% Weight	Plan (25 ก.ค. 60)	Actual (25 ก.ค. 60)	Ahead / Delay	กำหนด แล้วเสร็จ
12. งาน Ramp & Retaining Wall	1.41%	54%	0%	-54%	30 ส.ค. 60
13. งาน Utilities Tunnel**	0.02%	9%	1%	-8%	7 พ.ย. 60
14. งานระบบประปาและสุขาภิบาล	0.17%	3%	12%	9%	30 ต.ค. 61
15.งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		1%	-	-1%	30ต.ค 61
16. งาน APM Station at Concourse D - โครงสร้าง	0.26%	22%	0.2%	-21.8%	31 ม.ค. 61

# ความก้าวหน้างาน SOUTH TUNNEL

กิจกรรม	% Weight	Plan (25 ก.ค. 60)	Actual (25 ก.ค. 60)	Ahead / Delay	กำหนด แล้วเสร็จ
1. งาน D-Wall	3.91%	แล้วเสร็จ 100%			
2. งาน Bored Pile	4.36%	แล้วเสร็จ 100%			
3. งาน Platform & Bracing **	2.31%	100%	99%	-1%	21 มิ.ย. 60 (15 ก.ค. 60)
4. งานขุดดิน	0.55%	100%	99%	-1%	15 ก.ค. 60 (21 ก.ค. 60)
5. งาน ุBase Slab **	4.20%	76%	45%	-31%	31 ส.ค. 60
6. งาน Column	1.09%	55%	21%	-34%	21 ต.ค. 60
7. งาน Roof Slab **	3.28%	45%	0%	-45%	10 พ.ย. 60

## ความก้าวหน้างาน SOUTH TUNNEL

กิจกรรม	% Weight	Plan (25 ก.ค. 60)	Actual (25 ก.ค. 60)	Ahead / Delay	กำหนด แล้วเสร็จ
8. งาน Repair Wall (Existing Tunnel)	0.15%	52%	3%	-49%	15 ต.ค. 60
9. งาน Revise Slope (Existing Tunnel)	1.13%	48%	0%	-48%	15 ต.ค. 60
10. งาน Platform at Emergency Walkway	0.26%	26%	0%	-26%	12 พ.ย. 60
11. งาน Service Roadway	0.12%	26%	0%	-26%	12 พ.ย. 60
12. งาน Walkway at Service Roadway	0.06%	26%	0%	-26%	12 พ.ย. 60

## ความก้าวหน้างาน SOUTH TUNNEL

กิจกรรม	% Weight	Plan (25 ก.ค. 60)	Actual (25 ก.ค. 60)	Ahead / Delay	กำหนด แล้วเสร็จ
13. งานสถาปัตยกรรม					
- Existing Tunnel		0%	0.2%	0.2%	12 เม.ย. 61
- New Tunnel		0%	0%	0%	7 ก.ค. 61
- APM Depot		10%	0%	-10%	24 มี.ค. 61
14. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร **	6.25%	0%	0.06%	0.06%	30 ก.ย. 61
15. งานระบบประปาและสุขาภิบาล	0.55%	6%	6%	-	30 ก.ย. 61

## ความก้าวหน้างาน APRON

	% Weight	Plan (25 ก.ค. 60)	Actual (25 ก.ค. 60)	Ahead / Delay	กำหนด แล้วเสร็จ
1. Surcharge Removal	1.10%	แล้วเสร็จ 100%			
2. Subdrainage System	0.82%	88%	88%	-	25 ธ.ค. 60
3. Apron Culvert	1.98%	100%	92%	-8%	24 มิ.ย. 60 (30 ส.ค. 60)
4. Drain Channel	0.57%	79%	77%	-2%	25 ธ.ค. 60
5. TWY Strip Box Culvert **	4.33%	84%	64%	-20%	25 ธ.ค. 60
6. TWY Culvert	1.70%	70%	39%	-31%	30 ก.ย. 60
7. Secondary Canal	0.26%	64%	33%	-31%	7 ธ.ค. 60



## ความก้าวหน้างาน APRON

	% Weight	Plan (25 ก.ค. 60)	Actual (25 ก.ค. 60)	Ahead / Delay	กำหนด แล้วเสร็จ
8. Airside Road Culvert	0.10%	76%	79%	3%	31 ส.ค. 60
9. Drainage Transition Chamber	0.13%	0%	90%	90%	25 ธ.ค. 60
10. Into Plane Area	1.07%	90%	58%	-32%	5 ส.ค. 60
11. Roadway Pavement					
- Sand Blanket	0.02%	54%	38%	-16%	17 ก.พ. 61
- Aggregate Base Course	0.01%	56%	33%	-23%	24 ก.พ. 61
- Cement Treated Base	0.12%	48%	49%	1%	21 ก.พ. 61
- Asphalt Concrete Pavement	0.53%	28%	18%	-10%	5 พ.ค. 61

# ความก้าวหน้างาน APRON

	% Weight	Plan (25 ก.ค. 60)	Actual (25 ก.ค. 60)	Ahead / Delay	กำหนด แล้วเสร็จ
12. Airfield Pavement					
- Excavation	0.15%	84%	85%	1%	10 ก.พ. 61
- Sand Blanket	1.20%	51%	57%	6%	10 มี.ค. 61
- Aggregate Base Course	0.16%	30%	80%	50%	15 มี.ค. 61
- Cement Treated Base	3.25%	38%	55%	17%	31 มี.ค. 61
- Separation Membrane	0.07%	50%	23%	-27%	7 เม.ย. 61
- PQC **	6.50%	32%	23%	-9%	21 เม.ย. 61
- Asphalt Concrete Pavement	1.28%	28%	26%	-2	5 พ.ค. 61

## ความก้าวหน้างาน APRON

	%Weight	Plan (25 ก.ค. 60)	Actual (25 ก.ค. 60)	Ahead / Delay	กำหนด แล้วเสร็จ
13. Visual Aids	2.40%	20%	21%	1%	14 ก.ค. 61
14. Apron Floodlight System	0.69%	3%	4%	1%	7 ก.ค. 61
15. Apron Monitoring and Warning System	0.11%	0%	6%	6%	7 ก.ค. 61

## ปัญหา อุปสรรค และข้อกังวล

### ปัญหา อุปสรรค และข้อกังวล

- ความล่าช้าของงาน Footing ของ SAT-1
- ความล่าช้าของงานงาน Base Slab ของ South Tunnel
- ความล่าช้าของงาน PQC ของ Apron