

ความก้าวหน้าสะสมของ SCS ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561

Package	Plan (ส.ค.-60)	Actual (ส.ค.-60)	Ahead(+) / Delay(-)
% รวมของ SCS	37.87%	24.76%	-13.11%

Quality Assurance / Quality Control

เทียบตัวอย่างสีกับโครงการ เฟส 1 งานใน Apron สัญญา CC1.1



ทดสอบแท่นตัวอย่างคอนกรีต PQC สัญญา CC1.1



ทดสอบความแน่นงานถนน สัญญา CC1.1



ทำ Trial Mix คอนกรีตนำเสนอสัญญา สัญญา CC1.2



การจัดการด้านความปลอดภัย

ภาพกิจกรรมความปลอดภัยฯ ของ CC1/1

อบรมพนักงานใหม่



อบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน



ติดบัตรพนักงาน



การตรวจเช็คอุปกรณ์การยก



ตรวจเช็คถังดับเพลิง



ซ่อมแซมราวกันตกที่ชำรุด



ติดตั้งถ่วงดักฝุ่นในอุโมงค์



กิจกรรม 5 ส

การจัดการด้านความปลอดภัย

ภาพกิจกรรมความปลอดภัยฯ ของ CC3

Morning Talk



อบรมพนักงานใหม่



ตรวจถังดับเพลิง



ตรวจตู้ไฟ



ตรวจเช็คเครื่องมือ



ป้ายเตือนป้ายบังคับ



ตรวจเครื่องจักร



กั้นพื้นที่ต่างระดับ



การจัดการด้านความปลอดภัย

ภาพกิจกรรมความปลอดภัยของ CC3



ก่อนแก้ไข ไม่มีราวจับบันได



หลังแก้ไข จัดทำราวจับบันได

รายการที่ CC3 ยังไม่ทำการแก้ไข เช่น



ไม่มีราวกันตก
รอการแก้ไข



นั่งร้านไม่ปลอดภัย
รอการแก้ไข

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

- ผลตรวจวัดฝุ่นละออง และเสียง ในช่วงวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง SGI และโรงเรียนทเวะคลองตรง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด



จุดตรวจวัดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ITD



จุดตรวจวัดบริเวณโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว