

## ความก้าวหน้าสะสมของ SCS ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560

Package	Plan (ส.ค.-60)	Actual (ส.ค.-60)	Ahead(+) / Delay(-)
% รวมของ SCS	27.80%	18.36%	-9.44%

# Quality Assurance

เก็บตัวอย่าง Trial Mix Plant ORC



ทดสอบตัวอย่าง PQC และ CTB



ทดสอบตัวอย่าง วัสดุ SIKA ที่  
โรงงาน



Audit Internal for Utility CC3



AOT ตรวจสอบเชื่อมต่อ 800 Sky lane



# การจัดการด้านความปลอดภัย

## จำนวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ลำดับ	สัญญา	จป.หัวหน้างาน	จป.เทคนิค	จป.เทคนิค ขั้นสูง	จป. วิชาชีพ	จป. บริหาร	รวม
1	CSC	1	2		4		7
2	CC1/1	13	25	2	2	8	50
3	CC3	4	2		3	1	10
รวมทั้งสิ้น		18	29	2	9	9	67

# การจัดการด้านความปลอดภัย

ภาพกิจกรรมความปลอดภัยฯ ของ CC1/1

กิจกรรม Safety Talk



อบรมการใช้ปั้นจั่น 4 ผู้



ตรวจสอบอุปกรณ์การยก



กั้นพื้นที่ทำงาน



ตรวจถังดับเพลิง



ตรวจสอบชุดตัดแก๊ส



จัดรองเท้านิรภัยให้พนักงาน



การตรวจวัดอากาศ

# การจัดการด้านความปลอดภัย

ภาพกิจกรรมความปลอดภัยฯ ของ CC1/1



ก่อนแก้ไข ตรวจเช็คโมบายเครน



ก่อนแก้ไข ไม่มีวาล์วกันย้อน



หลังแก้ไข จัดทำ Check list /ชื่อผู้ขับ



หลังแก้ไข จัดให้มีวาล์วกันย้อน

# การจัดการด้านความปลอดภัย

## ภาพกิจกรรมความปลอดภัยฯ ของ CC3

กิจกรรม Safety Talk



ตรวจอุปกรณ์ชุดตัดแก๊ส



ตรวจสอบถังดับเพลิง



ป้ายเตือน ป้ายบังคับ



ตรวจวัดอากาศ



ตรวจตู้ไฟฟ้า



กันพื้นที่อันตราย



กิจกรรม 5 ส.หลังเลิกงาน



# การจัดการด้านความปลอดภัย

ภาพกิจกรรมความปลอดภัยของ CC3



ก่อนแก้ไข นั้งร้านไม่สมบูรณ์



หลังแก้ไข ติด Tag ไม่อนุญาตให้ใช้นั้งร้าน



ก่อนแก้ไข เศษวัสดุ/ขยะในพื้นที่

ทำงาน



หลังแก้ไข จัดเก็บทำความสะอาด 5ส

## การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

- ผลตรวจวัดฝุ่นละออง เสียง และความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ITD และบริเวณโรงเรียน วัดกิ่งแก้ว ในช่วงวันที่ 7 - 10 กันยายน 60 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน