

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน CC5 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561

แผนงานการย้าย Generator													
Activities	ระยะเวลา	ส.ค.61	ก.ย.61	ต.ค.61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62	เม.ย.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	
Site Prepararion	01/08/61 ถึง 15/09/61												
งานสถาปัตยกรรม	16/09/61 ถึง 27/06/61												
งานปรับปรุงโครงสร้างเดิมและงานโยธา	16/09/61 ถึง 16/11/61												
งานติดตั้งโครงสร้างใหม่	15/10/61 ถึง 30/11/61												
งานติดตั้งระบบเพื่อรองรับการย้าย Gnerator	19/10/61 ถึง 30/04/62												
งานย้าย Generator ฝั่งตะวันออก	17/11/61 ถึง 24/11/61												
งานทดสอบ Gen ฝั่งตะวันออก	24/11/61 ถึง 07/12/61												
งานย้าย Generator ฝั่งตะวันตก	17/03/62 ถึง 24/03/62												
งานทดสอบ Gen ฝั่งตะวันตก	24/03/62 ถึง 08/04/62												
งานทดสอบแบบ Integrate ระบบ	30/04/62 ถึง 14/05/62												
งานปรับสภาพพื้นที่กลับคืน	01/05/62 ถึง 27/06/62												

ตรวจจุดโมงค์ BHS

รายงานสภาพพื้นที่ใต้โมงค์					รายงานสภาพพื้นที่ใต้โมงค์				
ลำดับ	พื้นที่ (Grid Line)	รายละเอียด	รูปภาพ	หมายเหตุ	ลำดับ	พื้นที่ (Grid Line)	รายละเอียด	รูปภาพ	หมายเหตุ
1	S-75 (W.)	มีน้ำขังเป็นจุดๆ			12	S-10-18 (E.)	มีน้ำรั่วซึมจากคานังขังเป็นแนวยาวบริเวณข้างคานัง		
2	S-57 (W.)	มีน้ำขังเป็นจุดๆ			13	S-21 (E.)	มีน้ำขังเป็นจุดๆ		
3	S-40 (W.)	มีน้ำขังเป็นจุดๆ			14	S-20-21 (E.)	มีน้ำขังเป็นแนวยาว		
4	S-30 (W.)	มีน้ำขังเป็นจุดๆ			15	S-24 (E.)	มีน้ำขังเป็นจุดๆ		
5	S18-19 (W.)	มีน้ำขังเป็นแนวยาว			16	S-27 (E.)	มีน้ำขังเป็นจุดๆ		
6	S-08 (W.)	มีน้ำขังเป็นแนวยาว			17	S-31 (E.)	มีน้ำขังเป็นจุดๆ		
7	S-04-06 (W.)	มีน้ำขังเป็นแนวยาว			18	S-41 (E.)	มีน้ำขังเป็นแนวยาว		
8	S-03 (W.)	มีน้ำขังเป็นแนวยาว			19	S-50 (E.)	มีน้ำขังเป็นแนวยาว		
9	S-02 (W.)	มีน้ำขังเป็นแนวยาว			20	S-62 (E.)	มีน้ำขังเป็นแนวยาว		
10	S-00-01 (W.)	มีน้ำรั่วซึมจากคานังขังเป็นแนวยาวบริเวณข้างคานัง			21	S-07 (E.)	มีน้ำขังเป็นแนวยาวและพื้นที่ที่นางานยังไม่เรียบร้อย		
11	S-00-05 (E.)	มีน้ำรั่วซึมจากคานังขังเป็นแนวยาวบริเวณข้างคานัง			22	S-07 (E.)	มีน้ำขังเป็นแนวยาวและพื้นที่ที่นางานยังไม่เรียบร้อย		