

## ความก้าวหน้าสะสมของ SCS ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2560

Package	Plan (ม.ค.-60)	Actual (ม.ค.-60)	Ahead(+) / Delay(-)
% รวมของ SCS	21.96%	15.21%	-6.75%

## การดำเนินงานของ CSC ในเดือนกรกฎาคม 2560

- สรุปสถานะเอกสารทั้งหมดของโครงการ
- Internal Audit / External Audit เพื่อปรับปรุงกระบวนการควบคุมงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและสะท้อนการปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งแก้ไข QA Procedure บางรายการให้เหมาะสมมากขึ้น
- ประชุมประจำสัปดาห์
  - i. Progress Meeting
  - ii. Coordination Meeting
  - iii. RFI Meeting
  - iv. SHE Meeting