

แผนการดำเนินงาน โครงการพัฒนา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554-2560)

รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา (เดือน) (แผน)	ถ่วงน้ำหนัก (%)	ปีงบประมาณ 2559									ปีงบประมาณ 2560									ปีงบประมาณ 2561									ปีงบประมาณ 2562									ปีงบประมาณ 2563								
				10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
1	กลุ่มงานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1																																															
1.1	งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น B2 ชั้น B1 และชั้น G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้าง และงานระบบหลัก)																																															
1.1.1	ขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง																																															
	- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (พิจารณาราคากลาง)		3	0.82	[Bar chart: 0.82 in 2009]																																											
	- คสร. พิจารณา TOR และราคากลาง		1	0.27	[Bar chart: 0.27 in 2009]																																											
	- เสนอคณะอนุฯ (พัสดุ) และคณะกรรมการ ทอท. พิจารณา TOR และราคากลาง		1	0.27	[Bar chart: 0.27 in 2009]																																											
	- ประกาศขายเอกสารประกวดราคา	มี.ค. 59	1	0.27	[Bar chart: 0.27 in 2009]																																											
	- ผู้เสนอราคาจัดทำเอกสารเพื่อเสนอราคา		2	0.54	[Bar chart: 0.54 in 2009]																																											
	- ทอท. พิจารณาผลการประกวดราคา		1	0.27	[Bar chart: 0.27 in 2009]																																											
	- เสนอคณะกรรมการ ทอท. และเซ็นสัญญาจ้าง		1	0.27	[Bar chart: 0.27 in 2009]																																											
1.1.2	ขั้นตอนการก่อสร้าง																																															
	- งานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น B2 ชั้น B1 และชั้น G) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้าง และงานระบบหลัก)	9,400.000	ศ.ค. 59 - ก.ค. 61	24	6.52	[Bar chart: 6.52 from 2009 to 2011]									[Bar chart: 6.52 from 2010 to 2012]																																	
	- งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1	4,764.410	ศ.ค. 59 - ก.ค. 61	24	6.52	[Bar chart: 6.52 from 2009 to 2011]									[Bar chart: 6.52 from 2010 to 2012]																																	
1.1.3	ทดสอบระบบ																																															
			มี.ย. 61 - ก.ย. 61	4	1.09										[Bar chart: 1.09 in 2011]																																	
1.2	งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2-4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย)																																															
1.2.1	ขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง																																															
	- จัดทำ TOR แยกสัญญา APM, BHS & EDS		มี.ย. 59 - ม.ค. 60	8	2.17	[Bar chart: 2.17 from 2009 to 2010]																																										
	- คณะกรรมการทบทวนรูปแบบฯ (พิจารณา)		ก.พ. 60 - มี.ค. 60	2	0.54	[Bar chart: 0.54 in 2010]																																										
	- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (พิจารณาราคากลาง)		เม.ย. 60	1	0.27	[Bar chart: 0.27 in 2010]																																										
	- เสนอคณะอนุฯ และคณะกรรมการ ทอท.		พ.ค. 60	1	0.27	[Bar chart: 0.27 in 2010]																																										
	- ประกาศขายเอกสารประกวดราคา		มี.ย. 60	1	0.27	[Bar chart: 0.27 in 2010]																																										
	- ผู้เสนอราคาจัดทำเอกสารเพื่อเสนอราคา		ก.ค. 60 - ก.ย. 60	3	0.82	[Bar chart: 0.82 from 2010 to 2011]																																										
	- ทอท. พิจารณาผลการประกวดราคา		ต.ค. 60	1	0.27	[Bar chart: 0.27 in 2011]																																										
	- เสนอคณะกรรมการ ทอท. และเซ็นสัญญาจ้าง		ต.ค. 60	1	0.27	[Bar chart: 0.27 in 2011]																																										
1.2.2	ขั้นตอนการก่อสร้าง																																															
	- งานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2-4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย)	15,443.220	พ.ย. 60 - ก.พ. 62	16	4.35	[Bar chart: 4.35 from 2010 to 2011]									[Bar chart: 4.35 from 2011 to 2012]									[Bar chart: 4.35 from 2011 to 2012]									[Bar chart: 4.35 from 2011 to 2012]															
1.2.3	ทดสอบระบบ																																															
			ก.ย. 61 - เม.ย. 62	8	2.17										[Bar chart: 2.17 from 2011 to 2012]																																	



