

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

รายการ	กรอบวงเงินงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	ผล	เบิกจ่ายสะสม												หน่วย:ล้านบาท				
				ณ 30 ก.ย.59	ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60		ก.ย.-60	รวม		
สัญญาจ้างก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภค	2,564.970	1,850.467	ผล	198.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.093	-	-	-	27.093