

# ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน CC5 - สรุปสถานะ Material Approve ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561

No.	รายการ	ยี่ห้อ	สถานะ			หมายเหตุ	ระยะเวลา (วัน)
			SCS	สกส	LLPS		
1.	Tunnel Ventilation Fan	CBI		✓		SCS อนุมัติ Code1 ส่ง สกส 16 ส.ค.61	13
2.	Bus Way IP68	BKS		✓		SCS อนุมัติ Code1 ส่ง สกส 16 ส.ค.61	13
3.	Conduit (IMC, RMC)	BSM		✓		SCS อนุมัติ Code2 ส่ง สกส 15 ส.ค.61	14
4.	Building Management System	Loytec, Schneider		✓		SCS อนุมัติ Code2 ส่ง สกส 17 ส.ค.61	12
5.	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	AP Sensing, Dell		✓		SCS อนุมัติ Code2 ส่ง สกส 15 ส.ค.61 ยกเว้น Fire alarm	14
Data Date : 29 Aug 2018							1

# ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน CC5 - สรุปสถานะ Material Approve ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561

No.	รายการ	ยี่ห้อ	สถานะ			หมายเหตุ	ระยะเวลา (วัน)
			SCS	สกส	LLP S		
6.*	TCU SLCV-01 (Nabco)	Nabco		✓		SCS อนุมัติ Code1 ส่ง สกส 22 ส.ค.61	7
7.*	L3 Examiner XLB	L3		✓		SCS อนุมัติ Code1 ส่ง สกส 22 ส.ค.61	7
8.*	L3 PX107	L3		✓		SCS อนุมัติ Code1 ส่ง สกส 22 ส.ค.61	7
9.*	L3 QS-B220 (ETD)	L3		✓		SCS อนุมัติ Code1 ส่ง สกส 22 ส.ค.61	7

# ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน CC5 - สรุปสถานะ Material Approve ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561

No.	รายการ	ยี่ห้อ	สถานะ			หมายเหตุ	ระยะเวลา (วัน)
			SCS	สกส	LLP S		
10.*	Tag Reader & Dimension Devices (CLV690, CLV650)	Sick			✓	จอ Submit เข้าระบบ	
11.*	Queue Conveyor	M8M			✓	จอ Submit เข้าระบบ	
12.*	30, 45 Degree Merge Conveyor (AXL, AX, AXH, AMS) Belt 30, 45 Degree (TS 6200)	Interroll  Transnorm			✓	จอ Submit เข้าระบบ	

# ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน CC5 - สรุปสถานะ Material Approve ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561

No.	รายการ	ยี่ห้อ	สถานะ			หมายเหตุ	ระยะเวลา (วัน)
			SCS	สกส	LLP S		
13.*	Power Turn 30, 45, 60, 90 Degree (TS 1600-140) Belt Curve 30, 45, 60, 90 Degree	Transnorm  Interroll			✓	รอ Submit เข้าระบบ	
14.*	Double Arm Diverter 45 Degree High Speed Diverter Sibag HSD II (TS 6500 FH Power Belt Diverter)	M8M  Siemens			✓	รอ Submit เข้าระบบ	
15.*	Inclined Carousel	M8M			✓	รอ Submit เข้าระบบ	

# ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน CC5 - สรุปสถานะ Material Approve ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561

No.	รายการ	ยี่ห้อ	สถานะ			หมายเหตุ	ระยะเวลา (วัน)
			SCS	สกส	LLP S		
16.*	Bearing + Housing and Accessories	SKF			✓	รอ Submit เข้าระบบ	
17.*	Conveyor Belt	Ammeraal Beltech			✓	รอ Submit เข้าระบบ	
18.*	Gear Motor (Helical) Gear Motor (Parallel Shaft) Gear motor (Bevel) Gear Motor (Helical Worm) Gear Motor (Hyponic)	Siemens Siemens Siemens Siemens Sumitomo			✓	รอ Submit เข้าระบบ	
19.*	Transportation Belt (Conventional Conveyor System)	M8M			✓	รอ Submit เข้าระบบ Data Date : 29 Aug 2018	5

# ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน CC5 - สรุปสถานะ Material Approve ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561

No.	รายการ	ยี่ห้อ	สถานะ			หมายเหตุ	ระยะเวลา (วัน)
			SCS	สกส	LLP S		
20.	Building wire and Low voltage power cable	CTW			✓	รอ Submit เข้าระบบ	
21.	ท่อร้อยสายไฟ IMC, RSC (เพิ่มเติม), Cable tray, Wire way	BSM			✓	รอ Submit เข้าระบบ	
22.	Low smoke halogen free frame retardant & Fire resistance cable (1.5 -240 Sq.mm – 1 Core, และ 16 AWG (1 pair))	CTW			✓	รอ Submit เข้าระบบ	
23.	Low smoke halogen free frame retardant (1.5 Sq.mm. – 10, 20 and 30 cores)	CTW			✓	รอ Submit เข้าระบบ	