

ความคืบหน้าของการดำเนินงาน CC4 ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561

เอกสารที่ต้องส่งตามสัญญา ของ Milestone (สถานะถึง 28 ก.ค. 61)	MS Date	PER (30% progress เมื่อได้รับ Code 1 or 2)	IER (65% progress เมื่อได้รับ Code 1 or 2)	FER (100% progress เมื่อได้รับ Code 1)
1. Guideway	18/01/61	30% IRTV ส่ง PER ฉบับแก้ไข Re01 18/06/2561	50% ยังไม่ได้ส่ง IER workshop จำนวน 2 ครั้ง 19/06/2561 26/06/2561	ยังไม่ได้ส่ง
2. Vehicle	19/03/61	30% IRTV ส่ง PER 26/06/2561	40% ยังไม่ได้ส่ง IER workshop จำนวน 1 ครั้ง 10/07/2561	ยังไม่ได้ส่ง
3. Depot Equipment	18/04/61	30% IRTV ส่ง PER ฉบับแก้ไข Re01 27/06/2561	50% ยังไม่ได้ส่ง IER workshop จำนวน 2 ครั้ง 05/07/2561 13/07/2561	ยังไม่ได้ส่ง

ความคืบหน้าของการดำเนินงาน CC4 ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561

เอกสารที่ต้องส่งตามสัญญา ของ Milestone (สถานะถึง 28 ก.ค. 61)	MS Date	PER (30% progress เมื่อได้รับ Code 1 or 2)	IER (65% progress เมื่อได้รับ Code 1 or 2)	FER (100% progress เมื่อได้รับ Code 1)
4. Power Distribution System (PDS)	18/04/61	30% IRTV ส่งมาวันที่ 24/05/2561	75% IRTV ส่งมาวันที่ 04/06/2561	IRTV ส่งแล้ว IRTV นำส่ง 01/08/2561
KD01- Completed design for PDS including All requirements of Housekeeping, UPS and Traction Substation System	18/04/61	30% IRTV ส่งมาวันที่ 24/05/2561	75% IRTV ส่งมาวันที่ 04/06/2561	IRTV ส่งแล้ว IRTV นำส่ง 18/04/2561
5. Station Equipment (PSD)	18/04/61	30% IRTV ส่ง PER ฉบับแก้ไข Re01 15/6/2561	45% IRTV ส่ง IER 28/6/2561 workshop จำนวน 1 ครั้ง 20/06/2561	ยังไม่ได้ส่ง

ความคืบหน้าของการดำเนินงาน CC4 ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561

เอกสารที่ต้องส่งตามสัญญา ของ Milestone (สถานะถึง 28 ก.ค. 61)	MS Date	PER (30% progress เมื่อได้รับ Code 1 or 2)	IER (65% progress เมื่อได้รับ Code 1 or 2)	FER (100% progress เมื่อได้รับ Code 1)
6. Communications (COM)	18/05/61	30% IRTV ส่ง PER 7 รายการ	40% ยังไม่ได้ส่ง IER workshop 6 รายการ รายการละ 1 ครั้ง	ยังไม่ได้ส่ง
7. Operation Control Center (OCC) System	18/05/61	30% IRTV ส่ง PER 15/06/2561	ยังไม่ได้ส่ง	ยังไม่ได้ส่ง
8. Automatic Train Control (ATC)	17/06/61	30% IRTV ส่ง PER 08/06/2561	40% ยังไม่ได้ส่ง IER workshop จำนวน 1 ครั้ง 18-19/07/2561	ยังไม่ได้ส่ง