

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

รายการ	กรอบวงเงินงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่ายสะสม		ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561											หน่วย:ล้านบาท	
			ณ 30 ก.ย.60	ต.ค.-60	พ.ย.-60	ธ.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61		รวม
สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรอง หลังที่ 1 (ชั้น B2 ชั้น B1 และชั้น G) ตานจอด อากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลัง ที่ 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งาน โครงสร้างและงานระบบหลัก)	15,155.919	12,050.406	ผล	5,232.182	-	-	627.764	-	498.489	698.463	-	-	766.660	704.770	187.560	845.263	4,328.969