โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)																		
รายการ	กรอบวงเงินงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา		เบิกจ่ายสะสม	ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560													หน่วย:ล้านบาท
				ณ 30 ก.ย.59	ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60	รวม
สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น B2 ชั้น B1 และชั้น G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้างและงานระบบหลัก)	14,164.410	11,262.061	ผล	1,205.040	-	-	82.488	-	307.826	-	-	-	-	-	-	-	390.314