โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)																		หน่วย:ล้านบาท
รายการ	กรอบวงเงินงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา		เบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย.60	ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560													
					ต.ค.-60	พ.ย.-60	ธ.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61	รวม
สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น B2 ชั้น B1 และชั้น G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้างและงานระบบหลัก)	15,155.919	12,050.406	ผล	5,232.182	-	-	627.764	-	498.489	698.463	-	-	-	-	-	-	1,824.716