

No	รายละเอียดการให้บริการ		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39																																							40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61																						
1	<b>ระยะเวลาให้บริการตามขอบเขตงาน (Scope of SCS's Services)</b>																																																															
1.1	วันเริ่มการให้บริการ		◆																																																													
1.2	วันสิ้นสุดให้บริการช่วงควบคุมงานก่อสร้าง (39 เดือน นับจากวันแจ้งให้เริ่มงาน)																																								◆																							
1.3	วันสิ้นสุดให้บริการช่วงรับประเมินผลงาน (22 เดือน นับจากวันสิ้นสุดให้บริการช่วงควบคุมงานก่อสร้าง)																																																													◆		
2	<b>การให้บริการในช่วงเริ่มงาน (Implementation of SCS's Service)</b>																																																															
2.1	การเข้าเริ่มงานของบุคลากร (Mobilisation of Staff)	Plan																																																														
		Actual																																																														
2.2	การก่อสร้างสำนักงานสนามของ CSC (Construction of CSC's Site office)	Plan																																																														
		Actual																																																														
2.3	การจัดเตรียมระบบประกันคุณภาพของ CSC (Implementation of QA System)	Plan																																																														
		Actual																																																														
2.4	การจัดเตรียมขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเอกสารทางเทคนิค (Implementation of Technical Submittal)	Plan																																																														
		Actual																																																														
2.5	การจัดเตรียมฐานข้อมูลในการควบคุมงบประมาณการเบิกจ่าย (Implementation of Cost Control Database)	Plan																																																														
		Actual																																																														
2.6	การจัดเตรียมขั้นตอนในการประชุม (Implementation of Standard Procedure for Meeting)	Plan																																																														
		Actual																																																														
2.7	การจัดเตรียมระบบควบคุมเอกสาร (Implementation of Document Control system)	Plan																																																														
		Actual																																																														
2.8	การวิเคราะห์และบทวนเอกสารสัญญา (Review and analysis of contract document)	Plan																																																														
		Actual																																																														
2.9	การจัดเตรียมแผนดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน (Implementation of Safety Plan)	Plan																																																														
		Actual																																																														
2.10	แผนการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง (Contractor Security Plan)	Plan																																																														
		Actual																																																														
2.11	การจัดเตรียมแผนการตรวจและทดสอบงาน ณ โรงงานผลิต (Prepare Manufacturing Inspection)	Plan																																																														
		Actual																																																														
3	<b>ระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance)</b>																																																															
3.1	การจัดเตรียมและใช้ระบบการประกันคุณภาพของ CSC ตลอดสัญญา	Plan																																																														
		Actual																																																														
3.2	การตรวจสอบและอนุมัติแผนประกันคุณภาพของ CC	Plan																																																														
		Actual																																																														
3.3	การตรวจสอบวัสดุและมีตัวอย่างที่ใช้ในการก่อสร้างและร่วมทดสอบงานระบบต่างๆ	Plan																																																														
		Actual																																																														
3.4	การทำบันทึกรายงานการตรวจสอบและทดสอบ	Plan																																																														
		Actual																																																														
4	<b>การบริหารสัญญา (Contract Administration)</b>																																																															
4.1	การตรวจสอบควบคุม CC ให้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา	Plan																																																														
		Actual																																																														
4.2	การจัดเตรียมรายงานการเบิกจ่าย	Plan																																																														
		Actual																																																														
4.3	การแจ้งเดือนเงินงานเปลี่ยนแปลงในสัญญา	Plan																																																														
		Actual																																																														
4.4	การตรวจสอบและประเมินมูลค่าของการเรียกร้องสิทธิ	Plan																																																														
		Actual																																																														
4.5	การตรวจสอบและติดตามสถานะของแผนการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์	Plan																																																														
		Actual																																																														
4.6	การตรวจสอบปริมาณงานของ CC	Plan																																																														
		Actual																																																														
5	<b>การควบคุมงานก่อสร้าง (Supervision work)</b>																																																															
5.1	การตรวจสอบงานสำรวจและวางผัง	Plan																																																														
		Actual																																																														
5.2	การตรวจสอบและติดตามมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน การรักษาความปลอดภัย และการดูแลสิ่งแวดล้อม	Plan																																																														
		Actual																																																														
5.3	การตรวจสอบงานก่อสร้างและงานระบบต่างๆ	Plan																																																														
		Actual																																																														
5.4	การร่วมทดสอบการทำงานของงานระบบต่างๆ	Plan																																																														
		Actual																																																														
5.5	การตรวจสอบงานระบบพิเศษของสนามบิน เช่น FIDS, BIDS, PLB, PAS, PCA, etc.	Plan																																																														
		Actual																																																														
5.6	การตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน เช่น CCTV, EDS, ACS, MASTER CLOCK, etc.	Plan																																																														
		Actual																																																														
5.7	การตรวจสอบระบบกระแสไฟฟ้า	Plan																																																														
		Actual																																																														
5.8	การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	Plan																																																														
		Actual																																																														
5.9	การตรวจสอบงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน	Plan																																																														
		Actual																																																														
5.10	การตรวจสอบงานระบบสัญญาณควบคุมรถ APM	Plan																																																														
		Actual																																																														
5.11	การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการส่งมอบทั้งหมดของ CC	Plan																																																														
		Actual																																																														

No	รายละเอียดการให้บริการ		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39																																							40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61											
6	<b>งานวางแผนงานและควบคุมงบประมาณการเบิกจ่าย (Schedule and Cost Control)</b>																																																				
6.1	การตรวจสอบแผนงานก่อสร้างของ CC	Plan																																																			
		Actual																																																			
6.2	การตรวจสอบสถานะความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง CC และรายงานต่อ ทอท.	Plan																																																			
		Actual																																																			
6.3	การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันของเพื่อควบคุมราคางานก่อสร้างและจัดทำรายงานด้านการเงิน	Plan																																																			
		Actual																																																			
6.4	การเปรียบเทียบความก้าวหน้าของงานในช่วงรายงาน - Planned VS Actual	Plan																																																			
		Actual																																																			
6.5	การจัดทำรายงานด้านการเงินประจำเดือน (Monthly cost report)	Plan																																																			
		Actual																																																			
6.6	การตรวจสอบรับรองความถูกต้องของอนุมัติเบิกจ่ายผลงานก่อสร้าง CC ประจำเดือน	Plan																																																			
		Actual																																																			
6.7	การจัดทำรายงานด้านการเงินฉบับสุดท้าย	Plan																																																			
		Actual																																																			
6.8	การจัดทำรายงานแสดงงานเพิ่มเติมและการเรียกร้องสิทธิของ CC	Plan																																																			
		Actual																																																			
6.9	การจัดทำรายงานทางบัญชีของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ 2554-2560 (Account Report)	Plan																																																			
		Actual																																																			
7	<b>การประสานงาน (Coordination)</b>																																																				
7.1	การจัดประชุมประสานงานระหว่างสัญญาก่อสร้างหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	Plan																																																			
		Actual																																																			
7.2	การจัดทำรายงานการประชุมประสานงาน	Plan																																																			
		Actual																																																			
8	<b>การจัดทำรายงาน (Reporting)</b>																																																				
8.1	การตรวจสอบบันทึกรายงานการทำงานประจำวันและวิเคราะห์รายงานการใช้ทรัพยากรรายวันของ CC	Plan																																																			
		Actual																																																			
8.2	การจัดทำรายงานความก้าวหน้าของงานประจำสัปดาห์	Plan																																																			
		Actual																																																			
8.3	การจัดทำรายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างประจำเดือน	Plan																																																			
		Actual																																																			
8.4	การจัดทำรายงานบทสรุปสำหรับผู้บริหาร เป็นประจำทุก 3 เดือน (Executive Summary Report)	Plan																																																			
		Actual																																																			
8.5	การจัดทำรายงานเฉพาะเรื่อง (Topical Report)	Plan																																																			
		Actual																																																			
8.6	การจัดทำรายงานฉบับสุดท้าย	Plan																																																			
		Actual																																																			
8.7	การจัดทำคู่มือดำเนินการควบคุมงานก่อสร้าง (Project Handbook)	Plan																																																			
		Actual																																																			
9	<b>การประชุม (Meeting)</b>																																																				
9.1	การจัดการประชุมเริ่มงานการให้บริการควบคุมงานกับ ทอท. และการประชุมเริ่มงานกับ CC ทุกสัญญาก่อสร้างที่ SCS ดูแล	Plan																																																			
		Actual																																																			
9.2	การจัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าของงานประจำสัปดาห์	Plan																																																			
		Actual																																																			
9.3	การจัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าของงานประจำเดือน	Plan																																																			
		Actual																																																			
9.4	การจัดการประชุมทบทวนโครงการรายไตรมาส	Plan																																																			
		Actual																																																			
9.5	การจัดการประชุมความปลอดภัย	Plan																																																			
		Actual																																																			
9.6	การจัดการประชุมประสานงาน	Plan																																																			
		Actual																																																			
9.7	การจัดการประชุมทางด้านเทคนิค	Plan																																																			
		Actual																																																			
9.8	การจัดการประชุมย่อยที่หน่วยงานก่อสร้าง	Plan																																																			
		Actual																																																			
10	<b>การควบคุมเอกสาร (Document Control)</b>																																																				
10.1	การบริหารจัดการระบบควบคุมเอกสาร	Plan																																																			
		Actual																																																			
10.2	การจัดทำขั้นตอนการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานในโครงการ	Plan																																																			
		Actual																																																			
10.3	การจัดทำระบบการแจกจ่ายเอกสาร	Plan																																																			
		Actual																																																			
10.4	การจัดทำระบบการจัดเก็บเอกสาร	Plan																																																			
		Actual																																																			
11	<b>ระบบความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง (Construction Safety)</b>																																																				
11.1	การตรวจสอบแผนความปลอดภัยในการทำงานของ CC	Plan																																																			
		Actual																																																			
11.2	การตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานประจำวันของ CC	Plan																																																			
		Actual																																																			
11.3	การจัดประชุมและทบทวนความปลอดภัยในการทำงานกับ CC	Plan																																																			
		Actual																																																			

No	รายละเอียดการให้บริการ		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39																																							40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61												
12	การรักษาความปลอดภัยในหน่วยงาน (Construction Security)																																																					
12.1	การจัดเตรียมและประสานงานกับ ทอท. เรื่องขั้นตอนการเข้า-ออก ภายในหน่วยงานก่อสร้าง	Plan																																																				
		Actual																																																				
12.2	การจัดเตรียมขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อควบคุมการรับและส่งออกวัสดุและอุปกรณ์ที่หน่วยงาน	Plan																																																				
		Actual																																																				
12.3	การตรวจสอบการวางแผนจัดการจราจรและการจัดเตรียมป้ายและสัญลักษณ์ทางจราจรของ CC	Plan																																																				
		Actual																																																				
13	ห้องติดตามสถานการณ์ (Monitoring room)																																																					
13.1	ก่อสร้างปรับปรุงห้องติดตามสถานการณ์พร้อมอุปกรณ์	Plan																																																				
		Actual																																																				
13.2	การนำติดตามสถานการณ์และการสั่งการ	Plan																																																				
		Actual																																																				
14	งานประชาสัมพันธ์ (Public Relation)																																																					
14.1	การจัดทำวีดิทัศน์พร้อมคู่มือรายงานสรุปรายละเอียดโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)	Plan																																																				
		Actual																																																				
14.2	การปรับปรุง web site ที่ ทอท. กำหนดให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันเพื่อใช้รายงานความก้าวหน้าของงาน	Plan																																																				
		Actual																																																				
14.3	การจัดบุคลากรเพื่อช่วยเหลือ ทอท. ในการบรรยายสรุปความก้าวหน้าของโครงการและการนำเยี่ยมชมโครงการ	Plan																																																				
		Actual																																																				
15	งานธุรการภายในสำนักงานโครงการของ CSC (General Administration)																																																					
15.1	งานธุรการภายในสำนักงาน	Plan																																																				
		Actual																																																				
15.2	งานบำรุงรักษาอาคาร	Plan																																																				
		Actual																																																				
16	การกำกับดูแลและให้การสนับสนุนตามแผน ORAT	Plan																																																				
		Actual																																																				
17	การช่วยเหลือและสนับสนุน ทอท. ตรวจสอบงานทั้งหมดของ CC ในช่วงการรับประกันความชำรุดบกพร่อง	Plan																																																				
		Actual																																																				
		% Plan	3.51	6.54	9.39	12.19	15.04	17.90	20.75	23.54	26.34	29.13	31.93	34.72	37.51	40.31	43.10	45.90	48.67	51.61	54.34	57.07	59.81	62.66	65.52	68.37	71.22	74.14	77.17	80.20	83.23	86.27	89.60	92.93	96.25	96.88	97.50	98.13	98.75	99.38	100													
		% Actual	3.51	6.54	9.39	12.19																																																